

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಂ : ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ/ಪ್ರ.ಪ.ಸಭೆ/ /2011-12

ದಿ : 18/01/2012

ಸಭಾ ನಡವಳಿ

ದಿನಾಂಕ : 18/01/2012 ರಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಟಿ.ಬಿ.ಪಿ.ಮುನಿರಾಬಾದನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಡಾ ಕಚೇರಿಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥರವರು ಆಯುಕ್ತರು ಸಾ.ಶಿ.ಇ.ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ (ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ) ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು ನಡವಳಿಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

1. ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು
2. ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಗುಲಬರ್ಗಾ
3. ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಧಾರವಾಡ
4. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಸಾ.ಶಿ.ಇ ಧಾರವಾಡ
5. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಬೆಂಗಳೂರು
6. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ ಬೆಂಗಳೂರು
7. ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ) ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಸಾ.ಶಿ.ಇ ಧಾರವಾಡ
8. ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ) ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಸಾ.ಶಿ.ಇ ಗುಲಬರ್ಗಾ
9. ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಬೆಂಗಳೂರು
10. ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು
11. ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯೋಜನೆ),ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ.ಶಿ.ಇ., ಬೆಂಗಳೂರು
12. ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ), ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ), ಡಿ.ವೈ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
13. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಬೆಂಗಳೂರು
14. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ) ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಬೆಂಗಳೂರು
15. ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮದಡಿ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಭಿಯಂತರರು
16. ಹಾಜರಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿವರ್ಗದವರು.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಸಾ.ಶಿ.ಇ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾ.ಶಿ.ಇ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಹಾಜರಿದ್ದ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಂಟೇಲಿಂಗಾಚಾರ್ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ) ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಸಾ.ಶಿ.ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಸಾ.ಶಿ.ಇ ಬೆಂಗಳೂರುವರು ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಅಜೆಂಡಾ 1.) ಸರ್ವಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ (ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ವಿ. ಶಾಲೆಗಳ)

2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಬಿವಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ವಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗದ 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು 50%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಮುಖಾಂತರ ತಕ್ಷಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಿಡಿಪಿಎ ಹಾಗೂ ಡಿವೈಪಿಸಿ ರವರು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 2012ರೊಳಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ರೂ.53 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಜೆಂಡಾ 2) ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಗತಿ: ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಡಯಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ 1 ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಡಿವೈಪಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಷ್ ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಯಾವ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಡಯಟ್ ಮೂಲಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಡಯಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಡಿ.ವೈ.ಪಿ.ಸಿ. ಇವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದೊಳಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಜೆಂಡಾ 3) ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಗೈರು ಹಾಜರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಗತಿ:

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈಗಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್‌ಜಿಓ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇಲಾಖೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸರ್ವೆಯನ್ನು ದಿ: 15/02/2012ರೊಳಗಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಎನ್‌ಜಿಓ ದಿಂದ 30 ರಿಂದ 35 ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು.

ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಲಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಯಾವ ಯಾವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪುನಃ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಒಂದು ಆರ್.ಎಸ್.ಟಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 25 ರಿಂದ 50 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಆದ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು.

ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ :-CWSN ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಅನುದಾನ ಬಳಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಜೆಂಡಾ 5) ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳು: ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 124 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಯು ಪೌಂಡೇಶನ್‌ದವರೆಗೂ ಆಗಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧನೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಂಜಿನಿಯರ ರವರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಳಿಗಾರ ರವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಅವರ ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಕಟಾಯಿಸಲು ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ಕೊಠಡಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು 3 ಕೊಠಡಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ನಾಲ್ಕು ಕೊಠಡಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ :

ಅಜೆಂಡಾ 1.) ಸರ್ವಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ (ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ವಿ. ಶಾಲೆಗಳ)

2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಬಿವಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ವಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದ್ದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಗತಿಯು ಶೇಕಡಾ 50ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ

ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಮುಖಾಂತರ ತಕ್ಷಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಿಡಿಪಿಎ ಹಾಗೂ ಡಿವೈಪಿಸಿ ರವರು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 2012ರೊಳಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಅಜೆಂಡಾ 2) ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಗತಿ:

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಡಯಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ 1 ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಡಿವೈಪಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಷ್ ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಡಯಟ್ ಮೂಲಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಡಯಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಸರ್ವೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಡಿ.ವೈ.ಪಿ.ಸಿ. ಇವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದೊಳಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಜೆಂಡಾ 3) ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಗೈರು ಹಾಜರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಗತಿ:

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈಗಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್‌ಜಿಓ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇಲಾಖೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸರ್ವೆಯನ್ನು ದಿ: 15/02/2012ರೊಳಗಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಎನ್‌ಜಿಓ ದಿಂದ 30 ರಿಂದ 35 ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು.

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಜೊಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಳ ಕೂಲಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಯಾವ ಯಾವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಹ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪುನಃ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಒಂದು ಆರ್.ಎಸ್.ಟಿ.ಸಿ.ಗೆ ಸುಮಾರು 25 ರಿಂದ 50 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಆದ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು.

ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳು-2008-09 [ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು]

ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಚನಹಳ್ಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೌಂಡೇಶನ್ ಲೇವಲ್‌ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಜಾಗವನ್ನು ದಾನ ನೀಡಿರುವವರ ತಕರಾರಿನಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮದ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಳಿಗಾರ ಇವರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 3 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ರೂಫ್ ಹಂತದವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರಿಮಾರೆಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ ಒಳಬಳ್ಳಾರಿ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನಬಸವನಗರಕ್ಕೆ ಜಾಗದ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 124 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳಿದ್ದು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2012ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ 2010-11ನೇ ಮತ್ತು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಯಾವ ಯಾವ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವೋ ಅವುಗಳ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ವಾಪಸ್ಸು ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೇಡನಲ್ಲಿ 12ಕ್ಕೆ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಚಿಂಚೋಳಿ 2, ಅಳಂದ 2, ಕೊಪ್ಪಳ 6 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೊಪ್ಪಳದ 6 ಶಾಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೆಂದು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 64 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು 2010-11ನೇ ಸಾಲಿಗಾಗಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿದ್ದು 40 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ 64 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಯಲಬುರ್ಗಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು 25/01/2012 ರೊಳಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ದಿ:27/01/2012 ರೊಳಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 15/02/2012 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 17 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ 20 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ 14 ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿವೆ. 2 ರೂಫಲೆವಲ್ ಹಾಗೂ 4 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2012 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 172 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2012 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿಗಾಗಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2012ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ ರೂಮ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2012 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 46 ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ ರೂಮ್ಸ್ ಹಾವೇರಿ 21 ಇವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

2010-11 ಮತ್ತು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು / ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳು/ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ ರೂಮ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರೆಂದು ವಿವರವಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಬರೆದು ಕೊಡುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಂದೇ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು 2 ವಿಭಾಗಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ/ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು / ಶೌಚಾಲಯ - ಯುರಿನಲ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:

2008-09 ರಿಂದ 2011-12ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಕೊಪ್ಪಳ 105, ರಾಯಚೂರು 91, ಯಾದಗಿರಿ 88 ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಬೇಗನೇ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ನಿಂದಲೂ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 31/12/2011ರವರೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಮಗಾರಿ / ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 2008-09 ರಿಂದ 2011-12ರವರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ/ಯುರಿನಲ್ಸ್/ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಸದರಿ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ 307 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ನಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ 31/12/2011 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಕುರಿತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ತೀವ್ರ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 205 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಂದಲೂ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಡಿ.ವೈ.ಪಿ.ಸಿ. ಇವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಖೇದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2012ರೊಳಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು/ ಡಿ.ವೈ.ಪಿ.ಸಿ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವದೆಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಂಚಸೌಲಭ್ಯದಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ) ಅನುದಾನದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸದರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಹಣಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ [UC] ಕಳಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ/ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿರುವ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿಸಲು ಶೀಘ್ರ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ /ಬಿಇಓ ಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಹ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

2009-10 ರಿಂದ 2011-12 ರವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್‌ನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಎಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು[ಯೋಜನೆ], ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಪ್ತ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಎಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಪಂಚ ಸೌಲಭ್ಯದಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 2011-12 [ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ]

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು	ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಗುರಿ	21.11.2011ಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ	ಉಳಿಕೆ	31.12.2011ಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ	ಉಳಿಕೆ	ಷರಾ
1	ಬೆಳಗಾವಿ	208	169	39	31	8	
2	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	264	87	177	177	0	ಪೂರ್ಣ
3	ಧಾರವಾಡ	1	1	0	0	0	ಪೂರ್ಣ
4	ಗದಗ	47	37	10	10	0	ಪೂರ್ಣ
5	ಹಾವೇರಿ	0	0	0	0	0	ಪೂರ್ಣ
6	ಬಿಜಾಪುರ	708	708	0	0	0	ಪೂರ್ಣ
7	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	45	45	0	0	0	ಪೂರ್ಣ
8	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	149	149	0	0	0	ಪೂರ್ಣ
9	ಸಿಸಿ	0	0	0	0	0	ಪೂರ್ಣ
10	ಬೀದರ್	592	221	371	156	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 205	ಫೆಬ್ರವರಿ 2012ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ

							ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
11	ಕೊಪ್ಪಳ	124	124	0	0	0	ಪೂರ್ಣ
12	ಬಳ್ಳಾರಿ	269	269	0	0	0	ಪೂರ್ಣ
13	ರಾಯಚೂರು	328	328	0	0	0	ಪೂರ್ಣ
14	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	334	334	0	0	0	ಪೂರ್ಣ
15	ಯಾದಗಿರಿ	391	254	37	37	0	ಪೂರ್ಣ

ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 2011-12 [ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ]

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು	ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಗುರಿ	21.11.2011ಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ	ಉಳಿಕೆ	31.12.2011ಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ	ಉಳಿಕೆ	ಷರಾ
1	ಬೆಳಗಾಂ	206	205	01	1	0	ಪೂರ್ಣ
2	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	0	0	0	0	0	ಪೂರ್ಣ
3	ಧಾರವಾಡ	0	0	0	0	0	ಪೂರ್ಣ
4	ಗದಗ	0	0	00	0	0	ಪೂರ್ಣ
5	ಹಾವೇರಿ	0	0	0	0	0	ಪೂರ್ಣ
6	ಬಿಜಾಪುರ	13	0	13	13	0	ಪೂರ್ಣ
7	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	33	33	0	0	0	ಪೂರ್ಣ
8	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	0	0	0	0	0	ಪೂರ್ಣ
9	ಸಿಸಿ	9	9	0	0	0	ಪೂರ್ಣ
10	ಬೀದರ್	21	3	18	21	0	ಪೂರ್ಣ
11	ಕೊಪ್ಪಳ	84	84	0	0	0	ಪೂರ್ಣ
12	ಬಳ್ಳಾರಿ	71	50	21	71	0	ಪೂರ್ಣ
13	ರಾಯಚೂರು	27	27	0	0	0	ಪೂರ್ಣ
14	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	186	186	0	186	0	ಪೂರ್ಣ
15	ಯಾದಗಿರಿ	0	0	0	0	0	ಪೂರ್ಣ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 2011-12 [ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ]

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು	ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಗುರಿ	21.11.2011ಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ	ಉಳಿಕೆ	31.12.2011ಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ	ಉಳಿಕೆ	ಷರಾ
1	ಬೆಳಗಾಂ	1808	1796	12	10	2	ಪೂರ್ಣ
2	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	0	0	0	0	0	ಪೂರ್ಣ
3	ಧಾರವಾಡ	116	116	0	0	0	ಪೂರ್ಣ
4	ಗದಗ	250	225	25	25	0	ಪೂರ್ಣ
5	ಹಾವೇರಿ	85	85	0	0	0	ಪೂರ್ಣ
6	ಬಿಜಾಪುರ	1456	1102	354	1456	0	ದಿ:31.12.2012 ರವರೆಗೆ 20 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು

							ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ/ಸಿಇಟಿ/ವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಖಾಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
7	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	639	614	25	25	0	ಪೂರ್ಣ
8	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	882	826	56	56	0	ಪೂರ್ಣ
9	ಸಿಸಿ	04	04	0	0	0	ಪೂರ್ಣ
10	ಬೀದರ್	849	34	815	512	303	ಜನವರಿ-100 ಫೆಬ್ರವರಿ-100 ಮಾರ್ಚ್-103 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಾಗಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದರು
11	ಕೊಪ್ಪಳ	640	150	490	188	452	2012ರ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. 452 ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ
12	ಬಳ್ಳಾರಿ	848	826	22	826	0	ಪೂರ್ಣ
13	ರಾಯಚೂರು	374	374	0	0	0	ಪೂರ್ಣ
14	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	1182	1110	72	1182	0	ಪೂರ್ಣ
15	ಯಾದಗಿರಿ	583	506	77	0	77	2012ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 2011-12 [ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ]

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಶೋರ್ಟ್‌ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಗುರಿ	21.11.2011ಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ	ಉಳಿಕೆ	31.12.2011ಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ	ಉಳಿಕೆ	ಷರಾ
1	ಬೆಳಗಾಂ	130	123	7	7	0	ಪೂರ್ಣ
2	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	0	0	0	0	0	0
3	ಧಾರವಾಡ	45	45	0	0	0	ಪೂರ್ಣ
4	ಗದಗ	36	29	7	7	0	ಪೂರ್ಣ
5	ಹಾವೇರಿ	46	30	16	0	0	ಪೂರ್ಣ
6	ಬಿಜಾಪುರ	52	0	0	52	0	ಪೂರ್ಣ
7	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	66	62	4	4	0	ಪೂರ್ಣ
8	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	43	35	8	8	0	ಪೂರ್ಣ
9	ಸಿಸಿ	0	0	0	0	0	ಪೂರ್ಣ
10	ಬೀದರ್	54	48	6	54	0	ಪೂರ್ಣ
11	ಕೊಪ್ಪಳ	59	50	09	00	09	2012ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
12	ಬಳ್ಳಾರಿ	116	39	77	116	0	ಪೂರ್ಣ

13	ರಾಯಚೂರು	49	49	0	0	0	ಪೂರ್ಣ
14	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	129	107	22	129	0	ಪೂರ್ಣ
15	ಯಾದಗಿರಿ	50	47	3	0	3	2012ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು

2009-10 ಮತ್ತು 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2202-02-800-1-10-059 (ಯೋಜನೆ) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಳಾಬಿ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2012ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

2010-11 ಮತ್ತು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ/ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ಕಛೇರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಮುಂಡಗೋಡ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2012ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಬಿಕ್ಕಾಟ ಕಛೇರಿ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಚಡಚಣ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕು. ಬಿಕ್ಕಾಟ ಅಂಕೋಲಾ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಶಿರಸಿಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಆಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಹಣಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಡೆಸ್ಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಡೆಸ್ಟ್ಗೆ ರೂ.3500/-ರಂತೆ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಡೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ಖರೀದಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ 2007-08ರಿಂದ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌ಡಿಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಬ್ಯಾಡಗಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್‌ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2012ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಇಂಜಿನಿಯರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂದಿಕುರ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವಸತಿ ಗೃಹ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ವಸತಿ ಗೃಹವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರವರು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸು ನೀಡುವಂತೆ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ರಾಯಬಾಗ, ಮೊರಬ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಸ್ಟಾಂ ಕಂಪನಿಗೆ ಹಣ ತುಂಬಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಇಂಜಿನಿಯರವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿಯು ನಗರದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಟಿ.ಬಿ.ಎಫ್. ನಿಂದ ರೂ.70000/- ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೋಗಿರುವ ಕುರಿತು ಪೋಟೊ ತೆಗೆಸಿ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದರು. ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾಡಿಸಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಬಿಎಫ್‌ನಿಂದ ರೂ.75,000/- ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಇಂಜಿನಿಯರರಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ವಸತಿ ಗೃಹ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಕಟಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಕ್ಕಾಟ ರವರು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಾಟ ರವರ ವೇತನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬಿಜಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೇವಣಗಾವದಲ್ಲಿ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವಸತಿ ಗೃಹ

ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖರ್ಜಗಿ, ಕನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಹಂತ-1 ರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರಗುಪ್ಪಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರಿಗೆರಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವಸತಿ ಗೃಹವನ್ನು ದಿನಾಂಕ : 30/4/2012 ರೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮದವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಮ್ಮಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು , ತೋರಣಗಲ್ ಮತ್ತು ಬಂಡಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವಸತಿ ಗೃಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹಂತ -1 ರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲಪುರ, ಗೊಬ್ಬೂರ, ಬೈರವಾಡಗಿ ಎರಡು ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 24 ಶಿಕ್ಷಕ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 14 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮದನಾ ಶಿಕ್ಷಕ ವಸತಿ ಗೃಹ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹಂತ -1 ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕು ಕಾರಟಗಿ, ಕನಕಗಿರಿ, ಆನೇಗುಂದಿ 3 ಶಿಕ್ಷಕ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾವರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವಸತಿ ಗೃಹ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು 31/01/2012 ರೊಳಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೋಗಿ ವಾಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟಾವಣಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕುರಿತು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೊಪ್ಪಳ ರವರಿಗೆ ಒಂದು ನೋಟೀಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಹಂತ-1 ರ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಹಾಳ ಶಿಕ್ಷಕ ವಸತಿ ಗೃಹ 1 ನೇ ಮಹಡಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು 31/5/2012 ರೊಳಗೆ ಹಾಗೂ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವಸತಿ ಗೃಹ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಮುದಗಲ್ ಲಿಂಟಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು 31/5/2012 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮದವರು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜಿನ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ವಸತಿಗೃಹಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಅನುದಾನದ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಮೀಪವಿರುವ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಗಳಿಗೆ ಹಣ ತುಂಬಿ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಸಾ.ಶಿ.ಇ. ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜವಳಗೇರಾ ಮತ್ತು ಗಡಗಿನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಶಿಕ್ಷಕ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 31/3/2012 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮದವರು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಚಿಂಚೋಡಿ. ಅರಕೇರಾ. ಮಸರಕಲ್ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕು ಪೋತ್ನಾಳ, ಕುರುಡಿ, ಕವಿತಾಳ ಒಟ್ಟು 7 ಶಿಕ್ಷಕ ಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಜವಳಗೇರಾ ಮತ್ತು ಅರಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 31/3/2012 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮದವರು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹಂತ-2: 2ನೇ ಹಂತದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಡೆಕೋಟೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಾ ಬಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ, ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿ: 15/4/2012 ರೊಳಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮದವರು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಯಾವ ಯಾವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ರೂ 1.00 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಟಿ.ಬಿ.ಎಫ್ ನಿಂದ ಅನುದಾನ ನೀಡಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾತ್ರಂಬಾ, ಧನ್ನೂರು, ಮುಡಬಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ರೂ 70.000ಗಳ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಧನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಪರ

ಆಯುಕ್ತರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗದ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಕ್ಕಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಕ್ಷಕ ವಸತಿ ಗೃಹ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಇಂಜಿನಿಯರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು ಧಾರವಾಡ ಇವರಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಣನಕೇರೆ ಹಾಗೂ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇದೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಶಿಕ್ಷಕ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 30/6/2012ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ ಹಾಗೂ ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮದವರು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಕೋಲ ತಾಲೂಕು ಅವರ್ಸದಲ್ಲಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರವರು ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು ಧಾರವಾಡ ಇವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ಹಂತದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲ, ರಾಮದುರ್ಗ ನಿವೇಶನ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿದ್ದು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಹಾಗೂ ದಿ: 30/8/2012 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸಂಕೇಶ್ವರದ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಷಿಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಗಡಿ ಎರಡು ಶಿಕ್ಷಕ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

5ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧಗಿ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ, ಬೀಳಗಿ, ತಾಳಿಕೋಟೆ, ಕೊಡಗಿ, ಸೊಂಡೂರು, ಅಫಜಲಪುರ, ಆಳಂದ, ಚಿಂಚೋಳಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 4 ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಗುರುತಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿರುವ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದಿನಾಂಕ : 31/8/2012 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಕ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ಮತ್ತು 2ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಢಿಕರಿಸಿದೆ. [ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ].

2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ಪಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಒಟ್ಟು 59 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ಪಿ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದು, 2 ಹೊಸ ಶಾಲೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಟಿಕ್ ಎಜನ್ಸಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಫ್ -14 ರಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 24 ರೂಮುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರಿಂದ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಫ್-15 ಮತ್ತು 16 ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು ಸದರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5 ನೇ ತಾರೀಖಿನೊಳಗಾಗಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಕಳಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರವರಿಗೆ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ. :

ಶಾಲಾ ಅನುದಾನ, ಶಾಲಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳು ಬಿ.ಇ.ಓ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 31-1-2012 ರೊಳಗಾಗಿ ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ ರಾಜ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು

- **ವಿವಿಧ ಅನುದಾನಗಳ ಬಳಕೆ:-**ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ 25,000 ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ರೂ. 50,000 ಒಟ್ಟು 75,000/- ಅನುದಾನ ನೀಡಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ

10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ 200 ರೂ.ಗಳಂತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 03 ದಿನಗಳ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ತಲಾ 1500 ರೂ. ಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುದಾನ ನೀಡಿರುವ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಹಿತ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:31-01-2012 ರೊಳಗೆ ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ. ರಾಜ್ಯ ಕಛೇರಿಗೆ ನೀಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

- **ಶಾಲಾವಾರು ಆಡಿಟ್:-** ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ. ರಾಜ್ಯ ಕಛೇರಿ ವತಿಯಿಂದ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಶಾಲಾವಾರು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಆಡಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಶಾಲಾವಾರು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವರದಿ ತಲುಪಿದ 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ. ಕಛೇರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಸಹಿತ ಶಾಲಾವಾರು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
- **ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ ತರಬೇತಿಗಳು:-**ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ. ವತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 05 ದಿನಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಷಯ ಸಂಪದೀಕರಣ ತರಬೇತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 05 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ ತರಬೇತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎ.ಸಿ.ಟಿ ಶಾಲೆಗಳ ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ 05 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸದರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಲುಪಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಸದರಿ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಯಿತು.
- **ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ತರಬೇತಿ:-** ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ತರಬೇತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಸದಸ್ಯರ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್ 2012ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
- **ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ:-**ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ. ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತಲಾ ರೂ. 1,00 ಲಕ್ಷದಂತೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಮೂಲಕ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಡಳಿತ ರವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಖರ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
- **ಜೈಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಕ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ :-** ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲಾವಾರು ಡೈಸ್ /ಸೆಮಿಸ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಹಿಂದೆ 5, 6, 7 ನೇ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 8, 9, 10ನೇ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
- **ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ:-** ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ನಿವೇಶನ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಕೊರತೆ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಗುರುತಿಸಿ ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ. ಕಛೇರಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲು ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
- **ಸೆಮಿಸ್ :-** 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೆಮಿಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮುನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ. ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ. 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೆಮಿಸ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:20-01-2012 ರೊಳಗಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಪ್ರೌಢ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ಶಾಲಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದು, ಡೈಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಸ್ ಡ್ಯಾಟಾಬೇಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ., ಎ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್ : ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಂ ಎಂ ಎಸ್ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎಂ.ಎಮ್.ಎಸ್) ರವರು ಪವರ ಪಾಯಿಂಟಿ ಪ್ರಜೆಂಟೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಿಸಿಯೂಟ ಕೇಂದ್ರಗಳ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಕೊರತೆಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಇ.ಓ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರಿಗೆ

ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿನಂದಕ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಗ್ನಿನಂದಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಅಗ್ನಿನಂದಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದಾಗ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಯವರಿಂದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಅವರು ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರವರಿಂದ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿಸಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಂ.ಡಿ. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವುದಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಈ ಕುರಿತು ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಶಿಕ್ಷಣ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗೂ ಸಂದರ್ಶನ :- ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರವರು ಮಾಡಿರುವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರವರು ಮಾಡಿರುವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಕಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ -3 ಬಳ್ಳಾರಿ-3 ರಾಯಚೂರು-3 ಕೊಪ್ಪಳ -3 ಯಾದಗಿರಿ-2 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಂತೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿ ಅನುದಾನಕ್ಕೊಳಪಡಿಸುವ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕುರಿತು ತ್ರಿಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಾರ್ಚ್ 2012 ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31ರೊಳಗಾಗಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತದನಂತರ ಬಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಾರದೆಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೋರಿ ಬರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ/ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸೂತ್ರ ಇನ್ನಿತರ ಮಹತ್ವದ ಪತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಹೆಲ್ಪ್‌ಲೈನ್‌ನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ (ಯೋಜನೆ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ, ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಡಯಟ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖಟಂಗಳ ಬಾಬು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಲಿಸಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆದೇಶದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಗಮನಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆಯನ್ನು

ನೀಡಿದರು. ಯಾರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎ)

ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆರ್‌ಎಂ‌ಎಸ್‌ಎ)

ಆಯುಕ್ತರು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

\\3-server\Typing3\D\Planning\CPI_meeting_proceedings_18-1-12.doc

ಹಂತ-1 & 2 (Bar Chart)

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

2007-08 & 2008-09 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಿರ್ಮಿತ ಕೇಂದ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಪ್ರದೇಶ	ಖಾತೆಗಳು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (06.02.2012)														
						ಹಾಯ 30%	ಸ್ಲಿಂಟ್ 50%	ಅಂಟಲ್ 60%		ಮೇಲ್ಮನೆ ಹಂತ 80%		ಮೇಲ್ಮನೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ 97%		ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 97%	ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 100%	ಪೂರೈಕೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಗತಿಯಾಗದೇ ಇರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜರುಗಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
								ನೇಲಿ ಮಹಡಿ 50%	ನೇಲಿ ಮಹಡಿ 60%	ನೇಲಿ ಮಹಡಿ 70%	ನೇಲಿ ಮಹಡಿ 80%	ನೇಲಿ ಮಹಡಿ 90%	ನೇಲಿ ಮಹಡಿ 87%	ನೇಲಿ ಮಹಡಿ 90%	ನೇಲಿ ಮಹಡಿ 87%					
ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ (2007-08)																				
ಹಂತ-1																				
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಕುಂದರಗಿ (ಅರಿಕೇರಿ)	1												2339876			
				ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ	1												2339876			
	ಬಾಗಲಕೋಟೆ				2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4679752			
2	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಯಚೂರು	ನಂದಿಕುರ್ಲಿ	1										1		3342680			
				ಮೊರಬ	1										1		3242400			
				ಮೊಗಲಕೋಡ	1										1		3242400			
					3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	9827479			
3	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸವದತ್ತಿ	ಯರಗಟ್ಟ	1										1		3242400			
				ದೊಪದಾಳ	1										1		3242400			
				ಸವದತ್ತಿ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	6484799			
	ಬೆಳಗಾವಿ				5	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	16312278			
4	ಬಿಜಾಪುರ	ಬಿಜಾಪುರ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಮನಗೋಳಿ	1										1		3342680			
				ಮುಳವಾಡ	1										1		3342680			
				ಗೋಳಸಂಗಿ	1										1		3342680			
				ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	10028040			
				ಇಂಡಿ	1										1		3342680			
				ಅರ್ಧಗಾರ್	1										1		3342680			
				ಕಡವಲಗಾ	1										1		3342680			
				ಇಂಡಿ	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	10028040			
	ಬಿಜಾಪುರ				6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	20056080			

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಿರ್ಮಿತ ಕೇಂದ್ರ	ತಾಲೂಕು	ಪ್ರದೇಶ	ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (06.02.2012)													ಷರಾ				
						ಹಾಯ 30%	ಸ್ಥಿಂತ್ 50%	ಅಂಟಲ್ 60%		ಮೇಲ್ಮವಣಿ ಹಂತ 80%		ಮೇಲ್ಮವಣಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ 97%		ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 97%	ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 100%	ಪೂರಂಭವಾಗದೇ ಇರುವ ಮನೆಗಳು		ಪ್ರಗತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಅನುರೂಪ			
								ನೀಲ ಮಹಡಿ 50%	ನೀಲ ಮಹಡಿ 60%	ನೀಲ ಮಹಡಿ 70%	ನೀಲ ಮಹಡಿ 80%	ನೀಲ ಮಹಡಿ 90%	ನೀಲ ಮಹಡಿ 87%	ನೀಲ ಮಹಡಿ 90%	ನೀಲ ಮಹಡಿ 87%								
5	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ಶಲವಡಿ	1														1		3342680	ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	
				ಮೊರಬ	1															1		3342680	ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
				ನಲವಡಿ	1															1		3342680	ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
				ನಲವಾಡಿ	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0				10028040	
				ಕಲಘಟಗಿ	1												1					3342680	ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
				ಸಂಗಮೇಶ್ವರ	1															1		3242400	
			ಕಲಘಟಗಿ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0				6585080			
	ಧಾರವಾಡ			5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0				16613120			
6	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರು	1														1		3342680	ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	
				ಕಡಗೋಳ	1															1		3342680	ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
				ಸವಣೂರು	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0					6685360	
				ಕರ್ನಾಟಕ	1												1					3342680	ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
				ಕನವಳ್ಳಿ	1												1					3342680	ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
				ಹಾವೇರಿ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0				6685360	
	ಹಾವೇರಿ	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0				13370720				
ಬೆಳಗಾಂ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು ಹಂತ-1					22	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5	15	0		71031950			

ಹಂತ-2

ಬೆಳಗಾಂ ವಿಭಾಗ (2008-09)

1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಎರಕಲ್	1			1												1671340	
				ಬಾಗಲಕೋಟೆ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1671340	
2	ಬಿಜಾಪುರ	ಬಿಜಾಪುರ	ಇಂಡಿ	ರೇವತೆಗಾವ	1														1	0	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗದಿದ್ದು.
			ಸಿಂಧಗಿ	ಸಿಂಧಗಿ	1							1									3008412
				ಬಿಜಾಪುರ	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3008412	
ಬೆಳಗಾಂ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು ಹಂತ-2					3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4679752	
ಬೆಳಗಾಂ ವಿಭಾಗ ಹಂತ-1 & 2 ಒಟ್ಟು					25	0	0	1	0	2	0	1	0	0	5	15	1			75711702	

ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (06.02.2012)																						
ಕ್ರಮ ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಿರ್ಮಿತ ಕೇಂದ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಪ್ರದೇಶ	ಬ್ಲಾಕುಗಳು	ಪಾಯ 30%	ಕ್ಲಿಂತ್ 50%	ಅಂಟಲ್ 60%		ಮೇಲ್ಮವಣಿ ಹಂತ 80%		ಮೇಲ್ಮವಣಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ 97%		ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 97%	ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 100%	ಪೂರೈಸಿದಾಗ ದೇ ಇರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಗತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಜರುಗಬೇಕಾದುದರ ಅನುಮಾನ	ಷರಾ		
								ನೇಲ ಮಹಡಿ 50%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 60%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 70%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 80%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 90%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 87%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 90%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 87%							
ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ																						
ಹಂತ-1(2007-08)																						
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರಗುಪ್ಪ	ಸಿರಿಗೆರೆ	1							1							3242400	ಬಾಹ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.		
				ಪುಟ್ಟೋಳ್ಳಿ	1																3242400	
				ಸಿರಗುಪ್ಪ	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0				6484799	
			ಸಂಚೂರು	ತೋರಣಗಲ್ (ಕುರವಕೋಪ)	1												1				0	
				ಬಂಡಿ	1										1						3242400	
		ಸಂಚೂರು	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1			3242400				
	ಬಳ್ಳಾರಿ				4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	9727199				
2	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ಅಪ್ಪಲ್ಪುರ	ಗೋಬ್ಬೂರು. ಬಿ	1								1						3242400	ಬಾಹ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.		
				ಮಾಲ್ಕಾಳ	1						1										3008412	
				ಬೈರಮಡಗಿ	1									1							3242400	
				ಅಪ್ಪಲ್ಪುರ	3	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0				9493211	
			ಆಳಂದ	ಮದನ ಹಿವ್ವರಗಾ	1						1											
				ವಿ.ಕೆ.ಸಲಗಾರ	1										1							3242400
				ನಿಂಬರ್ಗಾ	1										1							3242400
				ಆಳಂದ	3	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0				6484799	
				ಸೇಡಂ	ಮಳಕೇಡ	1										1						3242400
					ಮದನಾ	1			1													1671340
					ಸೇಡಂ	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0				4913740
					ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಅಳ್ಳೋಳ್ಳಿ	1									1						3242400
						ನಾಲವಾರ	1									1						3242400
			ಶ್ರೀಕೇತರೇವಗ್ಗಿ	1									1					3242400				
			ಚಿತ್ತಾಪುರ	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0			9727199				

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಿರ್ಮಿತ ಕೇಂದ್ರ	ತಾಲೂಕು	ಪ್ರದೇಶ	ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (06.02.2012)													ಷರಾ	
						ಹಾಯ 30%	ಸ್ಥಿಂತ್ 50%	ಅಂಟಲ್ 60%		ಮೇಲ್ಮನೆ ಹಂತ 80%		ಮೇಲ್ಮನೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ 97%		ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 97%	ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 100%	ಪೂರೈಸಿದವಾಗ ದೇ ಇರುವ ಮನೆಗಳು		ಪ್ರಗತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಅನುರೂಪ
								ನೀಲ ಮಹಡಿ 50%	ನೀಲ ಮಹಡಿ 60%	ನೀಲ ಮಹಡಿ 70%	ನೀಲ ಮಹಡಿ 80%	ನೀಲ ಮಹಡಿ 90%	ನೀಲ ಮಹಡಿ 87%	ನೀಲ ಮಹಡಿ 90%	ನೀಲ ಮಹಡಿ 87%					
2	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ	ಸುಲೇಪೇಟೆ	1												3242400			
				ಚಿಮ್ಮನಕೋಡು	1						1							3008412		
				ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	6250812	
			ಜೇವರ್ಗಿ	ನೆಲೋಗಿ	1											1			3242400	
				ಅಂದೋಲ	1											1			3242400	
				ಎಡ್ಲಾಪು	1											1			3242400	
				ಜೇವರ್ಗಿ	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	9727199	
			ಶಹಾಪುರ	ತಳಬಿಡಿ	1											1			3242400	
				ಚಿಟ್ಟಿಳ್ಳಿ	1											1			3242400	
				ಶಹಾಪುರ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6484799	
			ಯಾದಗಿರಿ	ಕಡೇಬೊರು	1											1			3242400	
				ಕೋಂಕಲ್	1											1			3242400	
				ಮಾದವಾರ	1											1			3242400	
				ಯಾದಗೀರ್	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	9727199	
				ಸುರಪುರ	ಕಂಠಾವಿ	1											1			3242400
		ಕಕ್ಕೇರಾ (ವಜ್ರಲ್)	1								1						3242400			
		ಪುಣಸಗಿ	1														3242400	ಬಾಹ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.		
		ಸುರಪುರ	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	9727199			
	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ				24	0	1	0	0	0	0	3	1	0	9	10	0	0	72536156	
3	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	ಕಾರಟಗಿ	1												3342680	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.		
				ಕನಕಗಿರಿ	1												1		3342680	
				ಆನೇಗುಂದಿ	1												1		3342680	
				ಗಂಗಾವತಿ	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	10028040	
			ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಬೇವೋರು	1												1		3342680	ಹಸ್ತಾಂತರವಿಲ್ಲ.
				ಮಂಗಳೂರು	1												1		3342680	
				ತಳಕಲ್	1												1		3342680	
	ಯಲಬುರ್ಗಾ	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	10028040				

ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (06.02.2012)																						
ಕ್ರಮ ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಿರ್ಮಿತ ಕೇಂದ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಪ್ರದೇಶ	ಬ್ಲಾಕುಗಳು	ಹಾಯ 30%	ಕ್ಲಿಂತ್ 50%	ಅಂಟಲ್ 60%		ಮೇಲ್ಮವಣಿ ಹಂತ 80%		ಮೇಲ್ಮವಣಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ 97%		ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 97%	ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 100%	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದೇ ಇರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಗತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಜರುಗಬೇಕಾದುದರ ಅನುರೂಪ	ಷರಾ		
								ನೇಲ ಮಹಡಿ 50%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 60%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 70%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 80%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 90%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 87%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 90%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 87%							
3	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಪ್ಪಳಿ	ದೋಣಿಹಾಳ	1												1		3342680	ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.		
			ಹನುಮಸಾಗರ	1													1		3342680			
			ತಾವರಗೇರಾ	1													1		3342680			
			ಕುಪ್ಪಳಿ	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	10028040				
	ಕೊಪ್ಪಳ				9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	30084120					
4	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸಗೂರು	ನಾಗರಹಾಳ	1												1		3242400			
			ಹಟ್ಟಿಗ್ರಾಮ	1														1		3242400		
			ಬಿ.ಮುದಗಲ್	1			1													1671340		
			ಲಿಂಗಸಗೂರು	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	8156139				
			ಸಿಂಧವೂರು	1										1						3242400		
			ಹಡಗಿನಾಳ	1											1					3242400		
			ಸಿಂಧವೂರು	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	6484799				
			ದೇವದುರ್ಗ	ಚಿಂಚೋಡಿ	1													1		3242400		
			ಅರಕೇರಾ	1								1								3242400		
			ಮಸರಕಲ್	1													1			3242400		
			ದೇವದುರ್ಗ	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	9727199				
			ಮಾನ್ವಿ	ಪೋತ್ನಾಳ	1													1			3242400	ಬಾಹ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ವಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
			ಕುರುಡಿ	1													1			3242400		
			ಕವಿತಾಳ	1													1			3242400		
ಮಾನ್ವಿ	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	9727199							
	ರಾಯಚೂರು				11	0	0	1	0	0	0	1	0	1	8	0	0	34095336				
ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು ಹಂತ-1					48	0	1	1	0	0	0	3	3	0	11	19	9	1	146442811			

ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (06.02.2012)																							
ಕ್ರಮ ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಿರ್ಮಿತ ಕೇಂದ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಪ್ರದೇಶ	ಬ್ಯಾಚುಗಳು	ಪಾಯ 30%	ಕ್ಲಿಂತ್ 50%	ಅಂಟಲ್ 60%		ಮೇಲ್ವಿವಣಿ ಹಂತ 80%		ಮೇಲ್ವಿವಣಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ 97%		ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 97%	ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 100%	ಪೂರೈಸಿದವಾಗ ದೇ ಇರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಗತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಜರುಗಿಸಿರುವವರ ಅನುಪಾತ	ಷರಾ			
								ನೇಲ ಮಹಡಿ 50%	1ನೇ ಮಹಡಿ 60%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 70%	1ನೇ ಮಹಡಿ 80%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 90%	1ನೇ ಮಹಡಿ 87%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 90%	1ನೇ ಮಹಡಿ 87%								
ಹಂತ-2																							
ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ																							
1	ಬಳ್ಳಾರಿ		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಗುಡಿಕೋಟೆ	1												1			3242400	ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.		
			ಸಂಪೂರ್ಣ	ಬಹುಗಟ್ಟಾ	1												1			3242400			
	ಬಳ್ಳಾರಿ			ಬಳ್ಳಾರಿ	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	6484799			
2	ಬೀದರ	ಕ್ಯಾಪೂಟೆಕ್ ಬಲ್ಡಿಂಗ್, ರಾಯಚೂರು	ಭಾಲ್ಕಿ	ಬಾತಂಬ್ರಾ	1													1		3342680	ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ನಂತರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು.		
				ಧನುರ	1														1		3342680		
				ಹುಮ್ಮಾಬಾದ್	ನಿರ್ಣಾ	1														1		3242400	
				ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಮುಡಬಿ	1														1		3342680	ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ನಂತರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು.
				ಬಿರಾದ್	ಬಿರಾದ್	1														1		3342680	
	ಬೀದರ			ಬೀದರ	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	19955800				
3	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲ್ಲುರ್ಗಾ	ಇಟಗಿ	1												1			3242400			
				ಕೊಪ್ಪಳ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3242400			
ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು ಹಂತ-2					9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	5	0	29682998				
ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ ಹಂತ 1 & 2					9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	5	0	0	29682998			

ಹಂತ-3 Bar Chart
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ (Bar Chart)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು	ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಬ್ಲಾಕುಗಳು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (06.02.2012)												ಷರಾ		
					ಪಾಯ 30%	ಫಿಂಟ್ 50%	ಅಂಟಲ್ 60%		ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಹಂತ 80%		ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ 97%		ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 97%	ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 100%		ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದೇ ಇರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಗತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಸಿ.ಕೆ. ಜಮೀನಿಯಾರಿರುವ ಅನುದಾನ
							ನಲ ಮಹಡಿ 50%	1ನೇ ಮಹಡಿ 60%	ನಲ ಮಹಡಿ 70%	1ನೇ ಮಹಡಿ 80%	ನಲ ಮಹಡಿ 90%	1ನೇ ಮಹಡಿ 87%	ನಲ ಮಹಡಿ 90%	1ನೇ ಮಹಡಿ 87%					
ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ																			
1	ಬಿಜಾಪೂರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ		1											1	0	ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.		
ಒಟ್ಟು					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			
2	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	1			1										2240000		
ಒಟ್ಟು					1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2240000		
3	ಬೆಳಗಾವಿ	ಗೋಕಾಕ್	ಖನಗಾವಿ	1											1	0	ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.		
4		ಅಥಣಿ	ಮಧಬಾವಿ	1										1	0				
ಒಟ್ಟು					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0			
5	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಹುನಗುಂದ		1	1												1344000		
6		ಬಾದಾಮಿ	ಕೆರೂರು	1				1									3136000		
ಒಟ್ಟು					2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4480000		
7	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	ಯಕ್ಷಾಸಮರ	1			1										2240000		
ಒಟ್ಟು					1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2240000		
8	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ್	ಕೇರನಕೇರೆ	1			1										2240000		
9		ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಮೇದೂರು	1			1										2240000		
ಒಟ್ಟು					2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4480000		
10	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಹಲಗೇರಿ	1											1	0	ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.		
11		ಜೋಯಿಡಾ		1											1	0	ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.		
ಒಟ್ಟು					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0			
ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು					11	1	1	3	0	1	0	0	0	0	5	13440000			

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು	ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಬ್ಲಾಕುಗಳು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (06.02.2012)												ಷರಾ		
					ಪಾಯ 30%	ಫಿಂಟ್ 50%	ಅಂಟಲ್ 60%		ಮೇಲ್ವಿವಣಿ ಹಂತ 80%		ಮೇಲ್ವಿವಣಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ 97%		ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು		ಪೂರ್ಣಗೊಂ ಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 97%	ಹಸ್ತಾಂತರಗೊ ಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 100%		ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ದೇ ಇರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಗತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಿ.ಕೇ. ಜಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ
							ನಲ ಮಹಡಿ 50%	1ನೇ ಮಹಡಿ 60%	ನಲ ಮಹಡಿ 70%	1ನೇ ಮಹಡಿ 80%	ನಲ ಮಹಡಿ 90%	1ನೇ ಮಹಡಿ 87%	ನಲ ಮಹಡಿ 90%	1ನೇ ಮಹಡಿ 87%					
ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ																			
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹಡಗಲಿ	ಹಿರೇಹಡಗಲಿ	1		1											2240000		
2		ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ವರಲಹಳ್ಳಿ	1											1	0		ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	
ಒಟ್ಟು				2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2240000		
3	ಶಾಯಚೂರು	ಶಾಯಚೂರು	ಯರಗೇಶಾ	1											1	0		ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	
ಒಟ್ಟು				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			
ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು				3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2240000		
ಬೆಳಗಾವಿ & ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು				14	1	2	3	0	1	0	0	0	0	0	7	0	15680000		

ಹಂತ-4 Bar Chart

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿಕ್ಕಕರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು	ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಖಾತೆಗಳು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 06.02.2012)										ಪ್ರಗತಿಗನುಷಾರವಾಗಿ ನಿ.ಕೇ. ಜಿರುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ			
					ಕಾಯ 30%	ಫ್ಲಿಂಕ್ 50%	ಅಂಟಲ್ 60%		ಮೇಲ್ಭಾಗ ಕಂಠ 80%		ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕಂಠ 97%		ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 97%	ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 100%	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದೇ ಇರುವ ಮನೆಗಳು
							ನಲ ಮಹಡಿ 50%	1ನೇ ಮಹಡಿ 60%	ನಲ ಮಹಡಿ 70%	1ನೇ ಮಹಡಿ 80%	ನಲ ಮಹಡಿ 90%	1ನೇ ಮಹಡಿ 97%	ನಲ ಮಹಡಿ 90%	1ನೇ ಮಹಡಿ 97%					

ಬೆಳಗಾಂ ವಿಭಾಗ

1	ಬೆಳಗಾಂ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ	ದೇವಲೂರು	1												1	0	ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ನಿವೇಶನ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2		ರಾಮದುರ್ಗ	ಸ.ಪ್ರಾ.ತಾ.ಆವರಣ ಕಡಕೋಲ್	1												1	0	
3	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಪುಕ್ಕೇರಿ	ಸ.ಪ್ರಾ.ತಾ.ಆವರಣ ಮಕ್ಕಳ ಕೋಟೆ ಭಾಗ	1												1	0	
4			ಸಂಕೀರ್ತರ	1												1	0	
			ಒಟ್ಟು	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	
5	ಬಿಜಾಪುರ	ಬಿಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಸ.ಬಿ.ಪ್ರಾ.ತಾ. ಆವರಣ ಹುಬನೂರು	1												1	0	ಜಾಗ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
6			ಸ.ಬಿ.ಪ್ರಾ.ತಾ. ಆವರಣ ಗೋಸಗಿ	1												1	0	
			ಒಟ್ಟು	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0		
7	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ	1		1												2384000
			ಒಟ್ಟು	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2384000
8	ಗದಗ	ರೋಣ	ಮುಷಿಗೇರಿ	1		1												2384000
9		ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮಾಗಡಿ	1		1												2384000
			ಒಟ್ಟು	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4768000
10	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರು	1		1												2384000
11		ಹಾನಗಲ್	ಉಪ್ಪುಣಸಿ	1	1													1430400
			ಒಟ್ಟು	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3814400
12	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಟಳ	ಸ.ಪ್ರಾ.ತಾ.ಆವರಣ ಬೆಳ್ಳೆ	1													1	0
13		ಅಂಕೋಲಾ	ಸ.ಮಾ.ಬಿ.ಪ್ರಾ.ತಾ.(ಗಂಡು) ಆವರಣ, ಆವರ್ಣ	1													1	0
			ಒಟ್ಟು	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
ಬೆಳಗಾಂ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು				13	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	10966400

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು	ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಬ್ಲಾಕುಗಳು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 06.02.2012)													ಪ್ರಗತಿಗನುಷಾರವಾಗಿ ನಿ.ಕೇ. ಜಿಲ್ಲೆಗಡಿಯಾಗಿರುವ ಅಮುದಾನ	ಷರಾ
					ಪಾಯ 30%	ಕ್ಲಿಂತ್ 50%	ಅಂಟಲ್ 60%		ಮೇಲ್ಕಾವಣೆ ಹಂತ 80%		ಮೇಲ್ಕಾವಣೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ 97%		ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ರುವ ಮನೆಗಳು 97%	ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 100%	ಪೂರಂಭವಾಗಿ ದೇ ಇರುವ ಮನೆಗಳು		
							ನೇಲ ಮಹಡಿ 50%	ನೇ ಮಹಡಿ 60%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 70%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 80%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 90%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 97%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 90%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 97%					
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ																			
1	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ದಕ್ಷಿಣ	ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾ.ಆವರಣ ಕಣದಾಳ	1				1										2860800	
			ಒಟ್ಟು	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2860800	
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು				14	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	13827200	

ಹಂತ-5

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿಕ್ಷಕರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು	ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಖಾತೆಗಳು	ಮನೆಗಳು	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ	ಘಾತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (06.02.2012)												ಪ್ರಗತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಿ.ಕೇ. ಜರುಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ		
							ಪಾಯಿ	ಫಿಂಟ್	ಅಂಟಲ್		ಮೇಲ್ದಾಖಲೆ ಹಂತ		ಮೇಲ್ದಾಖಲೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ		ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು			ಒಟ್ಟು	
									ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ					ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ
ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ																						
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ		1	8	4768000												4	4	0		
			ಒಟ್ಟು	1	8	4768000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0		
2	ಬಿಜಾಪುರ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ		1	8	4768000												4	4	0		
3		ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ		1	8	4768000												4	4	0		
4		ಇಂಡಿ		1	8	4768000												4	4	0		
5		ಸಿಂಧಗಿ		1	8	4768000												4	4	0		
			ಒಟ್ಟು	4	32	19072000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0		
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೊಡಗಿ		1	8	4768000												4	4	0		
7		ಸಂಡೂರು		1	8	4768000												4	4	0		
			ಒಟ್ಟು	2	16	9536000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0		
ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು				7	56	33376000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು	ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಬ್ಲಾಕುಗಳು	ಮನೆಗಳು	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (06.02.2012)												ಪ್ರಗತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಿ.ಕೇ. ಜಿ.ಉ.ಗ.ಯೋಜಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ		
							ಪಾಯಿ	ಪ್ಲಾಟ್	ಅಂಟಲ್		ಮೇಲ್ಕಾವಣೆ ಹಂತ		ಮೇಲ್ಕಾವಣೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ		ಪೂರ್ಣಗೊಟ್ಟು ರುವ ಮನೆಗಳು		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು	
									ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ						

ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ

1	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ಅಫಜಲಪುರ		1	8	4768000											4	4	0	
2		ಚಿತ್ತಾಪುರ		1	8	4768000											4	4	0	
3		ಚಿಂಚೋಳಿ		1	8	4768000											4	4	0	
4		ಆಳಂದ		1	8	4768000											4	4	0	
			ಒಟ್ಟು	4	32	19072000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	
5	ಬೀದರ್	ಭಾಣಾ ಕುಶನೂರು	ಭಾಣಾ ಕುಶನೂರು	1	8	4768000											4	4	0	ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
6		ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಕೋಹಿನೂರು	1	8	4768000											4	4	0	
7		ಭಾಲ್ಕಿ	ಹಲಬರಗಾ	1	8	4768000											4	4	0	
8		ಹುಮನಾಬಾದ್	ದುಬಲಗುಂಡಿ	1	8	4768000											4	4	0	
			ಒಟ್ಟು	4	32	19072000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	
9	ಕೋಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ		1	8	4768000											4	4	0	
10		ಯಿಲಬುರ್ಗಾ		1	8	4768000											4	4	0	
			ಒಟ್ಟು	2	16	9536000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	
11	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	ಗೊನ್ನಾರ	1	8	4768000											4	4	0	ನಿವೇಶನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
12		ದೇವದುರ್ಗ	ಜಾಲಹಳ್ಳಿ	1	8	4768000											4	4	0	
13		ಲಿಂಗಸೂರು	ಮಸ್ಕಿ	1	8	4768000											4	4	0	
14		ಮಾನ್ವಿ	ಹಾಲಾಪೂರು/ಕಲ್ಲೂರು	1	8	4768000											4	4	0	
			ಒಟ್ಟು	4	32	19072000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	
15	ಯಾದಗಿರಿ	ಸೇಡಂ		1	8	4768000											4	4	0	
16		ಶಹಾಪುರ		1	8	4768000											4	4	0	
17		ಸುರಪುರ		1	8	4768000											4	4	0	
18		ಯಾದಗಿರಿ		1	8	4768000											4	4	0	
			ಒಟ್ಟು	4	32	19072000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	
ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು				18	144	85824000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72	0	

ಹಂತ-5

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿಕ್ಷಕರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು	ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಖಾತೆಗಳು	ಮನೆಗಳು	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ	ಘಾತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (06.02.2012)												ಪ್ರಗತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಿ.ಕೇ. ಜರುಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ		
							ಪಾಯಿ	ಫಿಂಟ್	ಅಂಟಲ್		ಮೇಲ್ದಾಖಲೆ ಹಂತ		ಮೇಲ್ದಾಖಲೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ		ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು			ಒಟ್ಟು	
									ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ					ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ
ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ																						
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ		1	8	4768000												4	4	0		
			ಒಟ್ಟು	1	8	4768000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0		
2	ಬಿಜಾಪುರ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ		1	8	4768000												4	4	0		
3		ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ		1	8	4768000												4	4	0		
4		ಇಂಡಿ		1	8	4768000												4	4	0		
5		ಸಿಂಧಗಿ		1	8	4768000												4	4	0		
			ಒಟ್ಟು	4	32	19072000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0		
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೊಡಗಿ		1	8	4768000												4	4	0		
7		ಸಂಡೂರು		1	8	4768000												4	4	0		
			ಒಟ್ಟು	2	16	9536000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0		
ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು				7	56	33376000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು	ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಬ್ಲಾಕುಗಳು	ಮನೆಗಳು	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (06.02.2012)												ಪ್ರಗತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಿ.ಕೇ. ಜರುಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ		
							ಪಾಯಿ	ಪ್ಲಿಂತ್	ಅಂಟಲ್		ಮೇಲ್ಕಾವಣೆ ಹಂತ		ಮೇಲ್ಕಾವಣೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ		ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು	
									ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ						

ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ

1	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ಅಫಜಲಪುರ		1	8	4768000											4	4	0	
2		ಚಿತ್ತಾಪುರ		1	8	4768000											4	4	0	
3		ಚಿಂಚೋಳಿ		1	8	4768000											4	4	0	
4		ಆಳಂದ		1	8	4768000											4	4	0	
		ಒಟ್ಟು	4	32	19072000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	
5	ಬೀದರ್	ಭಾಣಾ ಕುಶನೂರು	ಭಾಣಾ ಕುಶನೂರು	1	8	4768000											4	4	0	ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
6		ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಕೋಹಿನೂರು	1	8	4768000											4	4	0	
7		ಭಾಲ್ಕಿ	ಹಲಬರಗಾ	1	8	4768000											4	4	0	
8		ಹುಮನಾಬಾದ್	ದುಬಲಗುಂಡಿ	1	8	4768000											4	4	0	
		ಒಟ್ಟು	4	32	19072000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	
9	ಕೋಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ		1	8	4768000											4	4	0	
10		ಯಿಲಬುರ್ಗಾ		1	8	4768000											4	4	0	
		ಒಟ್ಟು	2	16	9536000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	
11	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	ಗೊನ್ನಾರ	1	8	4768000											4	4	0	ನಿವೇಶನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
12		ದೇವದುರ್ಗ	ಜಾಲಹಳ್ಳಿ	1	8	4768000											4	4	0	
13		ಲಿಂಗಸೂರು	ಮಸ್ಕಿ	1	8	4768000											4	4	0	
14		ಮಾನ್ವಿ	ಹಾಲಾಪೂರು/ ಕಲ್ಲೂರು	1	8	4768000											4	4	0	
		ಒಟ್ಟು	4	32	19072000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	
15	ಯಾದಗಿರಿ	ಸೇಡಂ		1	8	4768000											4	4	0	
16		ಶಹಾಪುರ		1	8	4768000											4	4	0	
17		ಸುರಪುರ		1	8	4768000											4	4	0	
18		ಯಾದಗಿರಿ		1	8	4768000											4	4	0	
		ಒಟ್ಟು	4	32	19072000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	
ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು				18	144	85824000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72	0	