

**ದಿ: 12/01/2012 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.**

ದಿ: 12-01-2012 ರಂದು ಶ್ರೀ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್, ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಫೌಡಶಾಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸದರಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

**ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು :**

- 1) ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- 2) ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ., ಬೆಂಗಳೂರು.
- 3) ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ. ಬೆಂಗಳೂರು.
- 4) ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಭಾರಿ) ಮೈನಾರಿಟಿ ಹಾಗೂ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ., ಬೆಂಗಳೂರು.
- 5) ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಬೆಂಗಳೂರು.
- 6) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- 7) ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ), ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ.ಶಿ.ಇ., ಬೆಂಗಳೂರು.
- 8) ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ), ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ., ಬೆಂಗಳೂರು.
- 9) ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- 10) ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ), ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ.ಶಿ.ಇ., ಬೆಂಗಳೂರು.
- 11) ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- 12) ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯೋಜನೆ) ಹಾಗೂ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.
- 13) ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ), ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಹಾಗೂ ಡಿ.ವೈ.ಪಿ.ಸಿ
- 14) ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ), ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧೀ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- 15) ಶಿಕ್ಷಕರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು, ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ.

ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಂ. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್.ಬೇಗ್, ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ದೇವಪ್ರಕಾಶ್ ಇವರುಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ 150ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಆಯುಕ್ತರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಡೆದರೆ ಜೀವನದ ಹಾದಿ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಇವರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ) ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರು ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

**ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ:**

ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶೇ.46 ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ರೂ.1511.85 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ರೂ. 1083.66 ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಕಾರಣವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವುದಾಗಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಡಿಡಿಪಿಎ/ ಡಿವೈಪಿಸಿ ಯವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ ನೀಡಿದರು.

ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸ ಡೈಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಅದಾಲತ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಎಸಗಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಆಯುಕ್ತರು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿ.ಇ.ಓ. ರವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಡಿಡಿಪಿಎ.ಗಳು ದೃಢೀಕರಣ ನೀಡುವುದು.

**ತರಬೇತಿ:**

ತರಬೇತಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ಆಯುಕ್ತರು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕೂಡಲೆ ತರಬೇತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸನಿವಾಸ ತರಬೇತಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ 200/- ಬದಲಿಗೆ ರೂ 400/- ಕೊಡುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇರಿಸಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತರಬೇತಿ ಮಾಡದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವುದು 1/3 ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲೂ ತರಬೇತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ಗಣಿತ 2 ದಿನದ ತರಬೇತಿ ನಲಿಕಲಿ 2 ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದರು.

**ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ**

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ 773 ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಿಂದ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳು 213 ಎಂದು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶೀ ಎನ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್‌ರವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದಾಗ ಆಯುಕ್ತರು ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಆರ್.ಟಿ.ಇ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸರ್ವೆ ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎನ್ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವೆ ಮನೆ ಮನೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ವಲಸೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಯಾವ ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಎ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಾರದು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೂ ಇದೆ. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಮೀರದ ಹಾಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊರಕಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಹಣ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. 2012 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಿಂದ 10 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸೇತು-ಬಂಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವುದು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಆರ್.ಟಿ.ಇ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಜನವರಿ 25 ರೊಳಗೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಕೇಳದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಳಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಇದೇ ಆದೇಶವೆಂದು ತಿಳಿದು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿರಾಗಲು ತಿಳಿಸಿದರು. 2012-13 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ನಮೂನೆ - 03 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

**ವಿಶೇಷ ವಸತಿ ಶಾಲೆ**

ವಿಶೇಷ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಯುಕ್ತರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಎ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

**ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ :- [CWSN]**

ಕೊಡಗು, ರಾಮನಗರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಗತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ರಾಮನಗರ ಹಾಗೂ ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊಡಗು, ಮಧುಗಿರಿ, ತುಮಕೂರು ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಿಟ್ ಖರೀದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಆಯುಕ್ತರು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ, ಕಿಟ್ ಖರೀದಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಜರಿ 1 ಆಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ದರ್ಶನ 3 ಆಗಿದೆ ಎಂದರು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕಿಟ್ ಖರೀದಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ.3000/-ಗಳಂತೆ ಅನುಮೋದಿತವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಪೂರ್ಣ ಅನುದಾನ ಬಳಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

**HBE ಕಿಟ್ ಖರೀದಿಸಿದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ.**

HBE ಕಿಟ್ ಖರೀದಿಸಿದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಎ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ. ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಣ ಉಳಿಸಿ ಕಿಟ್ ಖರೀದಿಸಿ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದರು.

**ರೆಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ :**

ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಡಯಟ್ ನಿಂದ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಯುಕ್ತರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

**ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ವ್ರವಾಸ :**

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ SDMC ಗುರ್ತಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಕೂಡಲೇ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

**ಕಲಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ :-**

ಸಂಚಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ದೃಢೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ / ಇಲ್ಲ ಎಂಬುವುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5 ನೇ ತಾರೀಖಿನೊಳಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು.

**ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಹಾಯಿತ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು :**

CALC ಶಾಲಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಠಡಿ ಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ 2 ಲಕ್ಷ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ SSA ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

**ಸಮುದಾಯ ತರಬೇತಿ :**

2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ತರಬೇತಿಯ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ DSERT ಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾಗಿ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದರು.

**ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ವಿ. :**

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪಾಂಡವಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಛೇರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಯಳಂದೂರು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಂಜನಗೂಡು, ಆಲನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಣಸೂರು, ಕೇರ್ಗಳ್ಳಿ, ಟೇ ನರಸೀಪುರ, ಬನ್ನೂರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಗುರ್ತಿಸಿ RTC ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಕಛೇರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

**ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ :**

2008-09 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಜನವರಿ 30 ನೇ ತಾರೀಖಿನೊಳಗೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಪ್ರಗತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಮುಖ್ಯವಾದ ದುರಸ್ತಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ : 31.01.2012 ರೊಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಹಣವನ್ನು ಅಧ್ಯರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 150 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದರು. 2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ 31.03.2012 ರೊಳಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ. ಜಿ. ಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 11 ಕೊಠಡಿಗಳು ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಾಯದೆ ನಾಳೆಯೇ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಶಾಲೆಯ SDMC ಖಾತೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದರು.

**ಶೌಚಾಲಯ :**

ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಲು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಯುಕ್ತರು ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಹೇಳದೆ ದಿನಾಂಕ : 31.01.2012 ರೊಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವುದು. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು.

**ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು:**

ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಎ. ರವರು ಪೋಟೋ ಸಮೇತ ಶ್ವೇತ ಪತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು. ದಿನಾಂಕ : 29.02.2012 ರೊಳಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಶ್ವೇತ ಪತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು, ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಬರೆದಿರಬೇಕು.

**2010-11ನೇ ಪಂಚ ಸೌಲಭ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್:**

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 31-01-12 ರೊಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವುದು.

2010-11ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ದಿ: 31-3-12 ರೊಳಗಾಗಿ ಬಳಸಿ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ನೀಡುವುದು. ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾದಲ್ಲಿ ಸಿಇಓ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ ಗೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದರು.

2009-10 ಮತ್ತು 10-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ಯೋಜನೇತರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಅವರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ ಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ ನೀಡಿದರು.

2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಇ.ಓ ಮತ್ತು ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಎ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು

ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಎ ಕಚೇರಿ, ಮೈಸೂರು

ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಚೇರಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ

ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಚೇರಿ, ಆನೆಕಲ್ಲು

ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಚೇರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಯು.ಸಿ ನೀಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ 2010-11 ಮತ್ತು 2011-12 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ(U.C.) ನೀಡುವುದು.

**ಪಂಚ ಸೌಲಭ್ಯದಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.**

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 2011-12 [ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ]							
ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು	ಕೋರ್ಡ್‌ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಗುರಿ	21.11.2011ಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ	ಉಳಿಕೆ	31.12.2011ಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ	ಉಳಿಕೆ	ಷರಾ
1	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	32	32	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
2	ಬೆಂಗಳೂರು(ಉತ್ತರ)	0	0	0	0	0	0
3	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	0	0	0	0	0	0
4	ರಾಮನಗರ	70	70	0	ಇಲ್ಲ	0	ಪೂರ್ಣ
5	ಕೋಲಾರ	4	4	0	ಇಲ್ಲ	0	ಪೂರ್ಣ
6	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	99	99	0	ಇಲ್ಲ	0	ಪೂರ್ಣ
7	ದಾವಣಗೆರೆ	58	58	0	ಇಲ್ಲ	0	ಪೂರ್ಣ
8	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	65	65	0	ಇಲ್ಲ	0	ಪೂರ್ಣ
9	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	0	0	0	ಇಲ್ಲ	0	ಪೂರ್ಣ
10	ತುಮಕೂರು	363	142	0	221	0	ಪೂರ್ಣ
11	ಮಧುಗಿರಿ	0	9	0	ಇಲ್ಲ	0	ಪೂರ್ಣ
12	ಮೈಸೂರು	178	178	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
13	ಮಂಡ್ಯ	169	169	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
14	ಚಾಮರಾಜನಗರ	44	44	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
15	ಹಾಸನ	210	210	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
16	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	62	62	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
17	ಕೊಡಗು	12	12	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
18	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	0	0	0	0	0	0
19	ಉಡುಪಿ	65	50	15	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ

ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 2011-12 [ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ]							
ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು	ಕೋರ್ಡ್‌ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಗುರಿ	21.11.2011ಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ	ಉಳಿಕೆ	31.12.2011ಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ	ಉಳಿಕೆ	ಷರಾ
1	ಬೆಂಗಳೂರು( ಗ್ರಾ)	2	2	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
2	ಬೆಂಗಳೂರು(ಉತ್ತರ)	81	81	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
3	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	0	0	0	0	0	
4	ರಾಮನಗರ	0	0	0	0	0	
5	ಕೋಲಾರ	20	20	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ

6	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	49	0	0	49	-	ಪೂರ್ಣ
7	ದಾವಣಗೆರೆ	43	43	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
8	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	9	9	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
9	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	0	0	0	0	0	0
10	ತುಮಕೂರು	125	125	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
11	ಮಧುಗಿರಿ	0	0	0	0	0	0
12	ಮೈಸೂರು	104	104	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
13	ಮಂಡ್ಯ	113	113	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
14	ಚಾಮರಾಜನಗರ	8	8	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
15	ಹಾಸನ	183	160	23	23	0	ಪೂರ್ಣ ಖಾಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದರು
16	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	27	27	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
17	ಕೊಡಗು	0	0	0	0	0	0
18	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	56	56	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
19	ಉಡುಪಿ	104	104	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 2011-12 [ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ]							
ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು	ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಗುರಿ	21.11.2011ಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ	ಉಳಿಕೆ	31.12.2011ಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ	ಉಳಿಕೆ	ಷರಾ
1	ಬೆಂಗಳೂರು [ಗ್ರಾ]	272	272	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
2	ಬೆಂಗಳೂರು(ಉತ್ತರ)	0		0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
3	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	86	86	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
4	ರಾಮನಗರ	384	384	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
5	ಕೋಲಾರ	4	4	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
6	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	805	805	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
7	ದಾವಣಗೆರೆ	458	458	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
8	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	214	214	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
9	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	43	43	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
10	ತುಮಕೂರು	753	722	0	31	0	ಪೂರ್ಣ
11	ಮಧುಗಿರಿ	0	0	0	0	0	0
12	ಮೈಸೂರು	500	356	144	500	0	ಪೂರ್ಣ
13	ಮಂಡ್ಯ	518	518	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
14	ಚಾಮರಾಜನಗರ	468	468	0			ಪೂರ್ಣ
15	ಹಾಸನ	1410	1410	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
16	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	363	363	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
17	ಕೊಡಗು	44	44	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
18	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	177	177	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ

9	ಉಡುಪಿ	93	93	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
---	-------	----	----	---	------	---	-------

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 2011-12 [ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ]

ಕ್ರ. ಸಂ. (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಗುರಿ	21.11.2011ಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ	ಉಳಿಕೆ	31.12.2011ಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ	ಉಳಿಕೆ	ಷರಾ
1	ಬೆಂಗಳೂರುಗ್ರಾಮಾಂತರ	11	11	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
2	ಬೆಂಗಳೂರು(ಉತ್ತರ)	21	21	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
3	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	0	0	0	ಇಲ್ಲ	-	-
4	ರಾಮನಗರ	37	37	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
5	ಕೋಲಾರ	44	44	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
6	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	49	49	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
7	ದಾವಣಗೆರೆ	37	37	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
8	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	64	64	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
9	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	31	31	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
10	ತುಮಕೂರು	49	48	1	48	1	ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನಿವೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ
11	ಮಧುಗಿರಿ	0	0	0	-	-	-
12	ಮೈಸೂರು	75	75	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
13	ಮಂಡ್ಯ	69	69	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
14	ಚಾಮರಾಜನಗರ	45	45	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
15	ಹಾಸನ	93	93	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
16	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	26	26	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
17	ಕೊಡಗು	9	9	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
18	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	57	57	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ
19	ಉಡುಪಿ	30	30	0	ಇಲ್ಲ	-	ಪೂರ್ಣ

2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಡೆಸ್ಕ್ ಖರೀದಿ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ:

2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಡೆಸ್ಕ್ ಖರೀದಿ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

**ಶಿಕ್ಷಕ ವಸತಿ ಗೃಹ :-**

ನಿವೇಶನ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಆಯುಕ್ತರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಯು.ಸಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ದಿನಾಂಕ 31-01-12 ರೊಳಗಾಗಿ ಕೊಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

2010-11, 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಎಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ನೀಡಲು ತಿಳಿಸಿದರು.

**ಶಿಕ್ಷಕ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ವಿವರ:**

ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಕ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ.ವಾಸುದೇವ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಕ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಖಾಲಿ ಬಿಡದೇ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವರುಗಳ ಸಂಬಳದಿಂದ ನಿಯಮಗಳಡಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ

ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಕಟಾಯಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಬಳದಿಂದ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಳಿಗಾರ ರವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಅವರ ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಕಟಾಯಿಸಲು ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ಮತ್ತು 2ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಢಿಕರಿಸಿದೆ. [ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ].

#### ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ವಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ವಿವರ:

ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ವಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ವಿವರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 31-12-2011 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ನಮೂದಿಸುವುದು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು Bar Chart ತಯಾರಿಸಲು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ, ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯೋಜನೆ) ರವರಿಗೆ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

#### ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ:-

- ✓ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನೀಡಿದ ಅಂಕಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕುರಿತಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳು ಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
- ✓ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ [2011-12] ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ನೀಡಿರುವ ಜ್ಞಾಪನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ Toll Free Number ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ Toll Free Number ನಿಂದ ಬರುವ ದೂರುಗಳನ್ನು ಡಿ.ಸಿ.ಯವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಕ್ರಮ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
- ✓ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಶಾಲೆ ನಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ನೀಡಿಕೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
- ✓ ಹೊಸ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕುರಿತಂತೆ - ಖಚಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಯುಕ್ತ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

#### ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ. :

ಶಾಲಾ ಅನುದಾನ, ಶಾಲಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳು ಬಿ.ಇ.ಓ. ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 31-1-2012 ರೊಳಗಾಗಿ ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ ರಾಜ್ಯ ಕಛೇರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು

- **ವಿವಿಧ ಅನುದಾನಗಳ ಬಳಕೆ:-**ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ 25,000 ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ರೂ. 50,000 ಒಟ್ಟು 75,000/- ಅನುದಾನ ನೀಡಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ 200 ರೂ.ಗಳಂತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 03 ದಿನಗಳ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ತಲಾ 1500 ರೂ. ಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುದಾನ ನೀಡಿರುವ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಹಿತ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:31-01-2012 ರೊಳಗೆ ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ. ರಾಜ್ಯ ಕಛೇರಿಗೆ ನೀಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
- **ಶಾಲಾವಾರು ಆಡಿಟ್:-** ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ. ರಾಜ್ಯ ಕಛೇರಿ ವತಿಯಿಂದ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಶಾಲಾವಾರು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಆಡಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಶಾಲಾವಾರು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವರದಿ ತಲುಪಿದ 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ. ಕಛೇರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಸಹಿತ ಶಾಲಾವಾರು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
- **ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ ತರಬೇತಿಗಳು:-**ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ. ವತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 05 ದಿನಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಷಯ ಸಂಪದೀಕರಣ ತರಬೇತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 05 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ ತರಬೇತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಶಾಲೆಗಳ ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ 05 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸದರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಲುಪಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಸದರಿ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಯಿತು.

- **ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ತರಬೇತಿ:-** ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ತರಬೇತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಸದಸ್ಯರ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್ 2012ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
- **ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ:-** ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ. ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತಲಾ ರೂ. 1,00 ಲಕ್ಷದಂತೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಮೂಲಕ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಡಳಿತ ರವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಖರ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
- **ಜೈಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಕ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ :-** ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲಾವಾರು ಡೈಸ್ /ಸೆಮಿಸ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಹಿಂದೆ 5, 6, 7 ನೇ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 8, 9, 10ನೇ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
- **ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ:-** ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ನಿವೇಶನ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಕೊರತೆ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಗುರುತಿಸಿ ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ. ಕಛೇರಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲು ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
- **ಸೆಮಿಸ್ :-** 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೆಮಿಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮುನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ. ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ. 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೆಮಿಸ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:20-01-2012 ರೊಳಗಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಪೌಢ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ಶಾಲಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದು, ಡೈಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಸ್ ಡ್ಯಾಟಾಬೇಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ., ಎ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

### ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಶಾಲೆಗಳು:

ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಶಾಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್.ಬೇಗ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಎಸ್.ಪಿ.ಕ್ಯೂ.ಎಂ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಡಿಡಿಪಿಎ/ಬಿಇಓ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಾದರೂ ಬರಬೇಕೆಂದು ಡಿಡಿಪಿಎ ಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

### ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ:

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ದೇವಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ನವೀಕರಣ ಆಗದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲು ಡಿಡಿಪಿಎ ಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಶಾಲೆ ನಡೆಯಬಾರದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಂತೆ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ



ಮಾಡಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ವರದಿ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಡಬೇಕು. ಟೈಂ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಅಂದರೆ 31-01-12 ರೊಳಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಆ ಬಾಗದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

**ಟಿ.ಬಿ.ಎಫ್ ಹಣ ಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ:**

ಟಿ.ಬಿ.ಎಫ್ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಕೂಡಲೇ ಪಾವತಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು.

**ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ:**

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011ರ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶವನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011ರ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಶೇಕಡವಾರು ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆ ಪ್ರಗತಿ , ತಪಾಸಣೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ವಿವರ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವುದು. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವುದು.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಅಗ್ನಿ ನಂದಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

**ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ:**

ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಆಡಳಿತ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ಕಳುಹಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ 21 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಕಳುಹಿಸುವುದು.

2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾದಿಲ್ವಾರಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಡಿಡಿಪಿಎ ಯವರು ಯು.ಸಿ.ನೀಡುವುದು.

ಶಾಲೆಗಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಶಾಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕಳುಹಿಸಲು ಡಿಡಿಪಿಎ ಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಯುಕ್ತರು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡದೆ ಅತಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ನೋಡಲ್ ಆಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಪೆರಿಗ್ರಿನ್.ಎಸ್.ಮಚ್ಚಾಡೋರವರು ಸರ್ವರನ್ನು ವಂದಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.

ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ)

ನಿರ್ದೇಶಕರು[ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ]

ಆಯುಕ್ತರು

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

**ಹಂತ-1 & 2 (Bar Chart)**  
**ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ**

2007-08 & 2008-09 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿಕ್ಕಕರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಿರ್ಮಾಣ ಕೇಂದ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಪ್ರದೇಶ	ಖಾತೆಗಳು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (06.02.2012)														
						ಪಾಯ 30%	ಫೈನಲ್ 50%	ಅಂಟಲ್ 60%		ಮೇಲ್ಮನಣಿ ಹಂತ 80%		ಮೇಲ್ಮನಣಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ 97%		ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 97%	ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 100%	ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ದೇ ಇರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಸಿ.ಕೆ. ಜರುಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಲಾ
								ನೇಲ ಮಹಡಿ 50%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 60%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 70%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 80%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 90%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 87%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 90%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 87%					
<b>ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ</b>																				
<b>ಹಂತ-1 (2007-08)</b>																				
1	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಅಂಗಣ	1										1			3242400		
				ಬೇಗೂರು	1										1			3242400		
	<b>ಚಾಮರಾಜನಗರ</b>			<b>ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6484799</b>		
2	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಸಿ ಮೈಸೂರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕೇಂದ್ರ	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಅಂತರಸಂಕೆ	1										1			3242400		
ಬಿ.ಮಠಕೆರೆ				1											1			3242400		
ಮಾದಾಬುರ				1														1	3342680	
	<b>ಮೈಸೂರು</b>			<b>ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9827479</b>			
	<b>ಹಂತ-1 ಒಟ್ಟು</b>				<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>16312278</b>			
<b>ಹಂತ-2 2008-09</b>																				
3	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಸಂತೆಮರಳಿ	1	1												1002804		
	<b>ಚಾಮರಾಜನಗರ</b>			<b>ಚಾಮರಾಜನಗರ</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1002804</b>		
	<b>ಹಂತ-2 ಒಟ್ಟು</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1002804</b>		
				<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>17315082</b>			

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಿರ್ಮಿತ ಕೇಂದ್ರ	ತಾಲೂಕು	ಪ್ರದೇಶ	ಭಾಷೆಗಳು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (06.02.2012)												ಪರಾ		
						ಪಾಯ 30%	ಫಿಂಟ್ 50%	ಅಂಟಲ್ 60%		ಮೇಲ್ಮವಣಿ ಹಂತ 80%		ಮೇಲ್ಮವಣಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ 97%		ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 97%	ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 100%		ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದೇ ಇರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಗತಿಗನುಷಾರವಾಗಿ ನಿ.ಕೇ. ಜಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ
								ನೇಲ ಮಹಡಿ 50%	1ನೇ ಮಹಡಿ 60%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 70%	1ನೇ ಮಹಡಿ 80%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 90%	1ನೇ ಮಹಡಿ 87%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 90%	1ನೇ ಮಹಡಿ 87%					
ಹಂತ-1																				
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ																				

1	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು	ಬಿ.ಜಿ. ಕೆಲೆ	1												1		3242400			
				ಕೊಂಡಪಳ್ಳಿ	1															1	3342680	ಪಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
				ರಾಂಜುರ	1															1	3242400	
	<b>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ</b>			<b>ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9827479</b>		
2	ಕೋಲಾರ (ನಲಮಹಡಿ)	ಕೋಲಾರ ನಲಮಹಡಿ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಬೀಜಗಾನಪಳ್ಳಿ	1														3342680	ಪಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.		
				<b>ಕೋಲಾರ</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3342680</b>		
				<b>ಹಂತ-1 ಒಟ್ಟು</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>13170159</b>	

ಹಂತ-2 (2008-09)																							
1	ರಾಮನಗರ	ಎನ್. ಕೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	ಕನಕಪುರ	ಸಾತನೂರು	1													1	3342680	ಪಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.			
				ಚಿಕ್ಕಮುರಡದಿ	1															1	3342680	ಪಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	
				ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ	1																1	3342680	ಪಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
	<b>ರಾಮನಗರ</b>			<b>ರಾಮನಗರ</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>10028040</b>			
2	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	1												1		3242400				
				<b>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3242400</b>			
3	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರು	1													1	3342680	ಪಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.			
				ಸಿಂಗ್ರಹಳ್ಳಿ	1															1	3342680	ಪಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	
				ಹುಲುಗಾವಲು	1																1	3342680	ಪಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
				<b>ದಾವಣಗೆರೆ</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>10028040</b>		

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಪ್ರದೇಶ	ಬ್ಲಾಕುಗಳು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (06.02.2012)														
						ಪಾಯ 30%	ಫಿಂಟ್ 50%	ಅಂಡಲ್ 60%		ಮೇಲ್ಮನಣಿ ಹಂತ 80%		ಮೇಲ್ಮನಣಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ 97%		ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 97%	ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 100%	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದೇ ಇರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಗತಿಗನುಷ್ಠರಾಗಿ ನಿ.ಕೇ. ಜರುಗಿದೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಪೆರಾ
								ನೇಲ ಮಹಡಿ 50%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 60%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 70%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 80%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 90%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 97%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 90%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 97%					
4	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಪಾತನಪ್ಪಾಳ	1											1		3342680	ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	
	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ			ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3342680		
5	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕೆ.ಬಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕುಣಿಗಲ್	1										1			3242400		
			ಗುಬ್ಬಿ	ಪಿ.ಎಸ್.ಪುರ	1										1			3242400		
				ಕಡಬಾ	1										1			3342680	ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	
			ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	1											1			0	ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವೇಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರ. ಅದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ವೇಷ್ಠದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
	ತುಮಕೂರು		ತುಮಕೂರು	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	9827479			
	ಹಂತ-2 ಒಟ್ಟು			12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	1	36468639		
				ಒಟ್ಟು	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	10	1	49638798		

ಹಂತ-3 Bar Chart

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (06.02.2012)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು	ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಬ್ಲಾಕುಗಳು	ಪಾಯ 30%	ಕ್ವಿಂಟ್ 50%	ಅಂಟಲ್ 60%		ಮೇಲ್ಕಾವಣೆ ಹಂತ 80%		ಮೇಲ್ಕಾವಣೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ 97%		ಷೂಣ್ಗೊಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು		ಷೂಣ್ಗೊಂ ಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 97%	ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂ ಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 100%	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದೆ ಇರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಗತಿಗಮನಾರವಾಗಿ ನಿ.ಕೆ. ಜಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ	
							ನಲ ಮಹಡಿ 50%	1ನೇ ಮಹಡಿ 60%	ನಲ ಮಹಡಿ 70%	1ನೇ ಮಹಡಿ 80%	ನಲ ಮಹಡಿ 90%	1ನೇ ಮಹಡಿ 97%	ನಲ ಮಹಡಿ 90%	1ನೇ ಮಹಡಿ 97%						
							<b>ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ</b>													
1	ಕುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	ವೆಂಕಟಪುರ	1									1						4032001	
		ಶಿರಾ	ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳೆ	1									1						4032001	
		ಕೊರಟಗೆರೆ	(ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ) ತೋಪಿನಕೆರೆ	1	1														1344001	ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	1									1						4032001	
		ಕುರುವೇಕೆರೆ	ದಂಡಿನಶಿವರ	1									1						4032001	
<b>ಒಟ್ಟು</b>				<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17472005</b>	
2	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ	1	1														1344001	ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
		ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಟಿ.ಎಮ್ಮೆಗನೂರು	1	1														1344001	
		ಹಿರಿಯೂರು	ಹಿರಿಯೂರು	1	1														1344001	
<b>ಒಟ್ಟು</b>				<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4032003</b>	
3	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಲೂರು	ಬಿದರಕೆರೆ	1			1												2240001	
		ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಕುಂದೂರು	1						1									4032001	
<b>ಒಟ್ಟು</b>				<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6272002</b>	
4	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎನ್.ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ	1											1				4345601	
<b>ಒಟ್ಟು</b>				<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4345601</b>	
5	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ನಗರಗೆರೆ	1											1				4345601	
<b>ಒಟ್ಟು</b>				<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4345601</b>	

ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (06.02.2012)																			
ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು	ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಬ್ಲಾಕುಗಳು	ಹಾಯ 30%	ಫ್ಲಿಂಟ್ 50%	ಆಂಟಲ್ 60%		ಮೇಲ್ಭಾವಣೆ ಹಂತ 80%		ಮೇಲ್ಭಾವಣೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ 97%		ಷೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು		ಷೂರ್ಣಗೊಂ ಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 97%	ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂ ಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 100%	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಇರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಗತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಿ.ಕೇ. ಜಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
							ನೇಲ ಮಹಡಿ 50%	1ನೇ ಮಹಡಿ 60%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 70%	1ನೇ ಮಹಡಿ 80%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 90%	1ನೇ ಮಹಡಿ 97%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 90%	1ನೇ ಮಹಡಿ 97%					
6	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸೂರಬ		1													1	4345601	ತೋರಿಸಿರುವ ಜಾಗವು ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾದದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟು				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4345601	
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಹಂತ-3 ಒಟ್ಟು				13	4	0	1	0	0	1	0	4	0	2	0	1	40812813		
<b>ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ</b>																			
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರ	ಕಡೂರ	1							1							4345601	
ಒಟ್ಟು				1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4345601	
2	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಮಾದಾಪುರ	1										1				4345601	
		ನಾಗಮಂಗಲ	ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ	1					1									3584001	
		ಮಳವಳ್ಳಿ	ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ	1					1									3584001	
ಒಟ್ಟು				3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	11513603	
3	ಮೈಸೂರು	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	ದುನಗೋಡ	1	1													1344001	ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
		ನಂಜನಗೂಡು	ತಲಕಾಡು	1				1										3136001	
		ಪುಣಸೂರು	ಪುರ	1							1							4345601	ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟು				3	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	8825603	
4	ಕಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಚಿಕ್ಕಲಗುಡಿ	1	1													1344001	ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟು				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1344001	
<b>ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು</b>				<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26028808</b>	

ಹಂತ-4 Bar Chart

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (06.02.2012)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು	ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಖಾತೆಗಳು	ಪಾಯ 30%	ಕ್ಲಿಂತ್ 50%	ಆಂಟಲ್ 60%		ಮೇಲ್ಕಾವಣೆ ಹಂತ 80%		ಮೇಲ್ಕಾವಣೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ 97%		ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 97%	ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 100%	ಪೂರಂಭವಾಗದೇ ಇರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಗತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಿ.ಕೇ. ಜರುಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ	
							ನೇಲ ಮಹಡಿ 50%	1ನೇ ಮಹಡಿ 60%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 70%	1ನೇ ಮಹಡಿ 80%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 90%	1ನೇ ಮಹಡಿ 97%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 90%	1ನೇ ಮಹಡಿ 97%						
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ																				
1	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಆವರಣ ದೇವಲಾಪುರ	1	1													1430400	ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ನಿವೇಶನ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	
			ಒಟ್ಟು	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1430400		
2	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಅನೇಕಲ್	ಸರ್ಕಾರಿ	1	1													1430400	ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ನಿವೇಶನ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	
3		ಅತ್ತಿಬೆಲೆ		1	1													1430400		
			ಒಟ್ಟು	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2860800		
4	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಆವರಣ ಬಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	1														0	ತೋರಿಸಿರುವ ನಿವೇಶನವದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೆಡುವುಬೇಕಾಗಿದೆ.	
5			ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	1	1													1430400		
6			ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಆವರಣ ಈ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ	1		1												2384000	
			ಒಟ್ಟು	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3814400		
7	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರ್ ಪೇಟೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಆವರಣ ಬೇತಮಂಗಲ	1	1													1430400	ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	
8			ಮಾಲೂರು	ಡಿ.ಎಸ್.ದೊಡ್ಡಿ	1	1												1430400		
9			ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸ.ಪ.ಪೂ.ಶಾ.ಆವರಣ ರಾಯಲ್‌ಗಾಡ್	1		1													2384000
10				ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಆವರಣ ಮಲ್ಲಗೂರ ಕೋಟೆ	1		1													2384000
			ಒಟ್ಟು	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7628800		
11	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಹಾರೋಕೋಪ್ಪ	1		1												2384000	ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	
			ಒಟ್ಟು	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2384000		
12	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ	1													1	0	ಜಾಗ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.	
			ಒಟ್ಟು	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
ಒಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ				12	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18118400		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು	ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಬ್ಲಾಕುಗಳು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (06.02.2012)												ಷರಾ		
					ಪಾಯ 30%	ಫಿಂಟ್ 50%	ಅಂಟಲ್ 60%		ಮೇಲ್ಭವಣಿ ಹಂತ 80%		ಮೇಲ್ಭವಣಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ 97%		ಷರಣೀಗೊಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 97%	ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು 100%		ಸ್ವಾರಂಭವಾಗದೇ ಇರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಗತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಿ.ಕೇ. ಜಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ
							ನೇಲ ಮಹಡಿ 50%	1ನೇ ಮಹಡಿ 60%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 70%	1ನೇ ಮಹಡಿ 80%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 90%	1ನೇ ಮಹಡಿ 97%	ನೇಲ ಮಹಡಿ 90%	1ನೇ ಮಹಡಿ 97%					

**ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ**

1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರಿಕೆರೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಆವರಣ ಬುಕ್ಕಾಂಬುದಿ	1	1													1430400	ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1430400</b>	
2	ಪಾಸನ	ಆರಕಲಗೂಡು	ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಆವರಣ ಹೆಚ್.ಕೊಂಗಲೆ	1	1													1430400	ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
3		ಆರಸೀಕೆರೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಆವರಣ ಕುದುಕುಂದಿ	1	1													1430400	
4		ಬೇಲೂರು	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಆವರಣ ಬಿಕ್ಕೋಡು	1	1													1430400	
5		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಆವರಣ ದಿಡಗಾ	1	1													1430400	
6		ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ	ಜೋಡಿಗುಟ್ಟಿ	1	1													1430400	
				<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಚಿಕ್ಕಂತನಹಳ್ಳಿ	1	1													1430400	ನಿವೇಶನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
8		ಪಾಂಡವಪುರ	ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಆವರಣ ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು	1	1													1430400	
9		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಪಿ.ಟಿ.ಬೆಳಗೋಳ	1														1	
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2860800</b>	
10	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ	1														1	0
11		ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಆವರಣ ರಾವಂದೂರು	1														1	0
			<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
	<b>ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು</b>			<b>11</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>11443200</b>	



ಹಂತ-5

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು	ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಖಾತೆಗಳು	ಮನೆಗಳು	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (06.02.2012)												ಪ್ರಗತಿಸುತಾರವಾಗಿ ಒಕ್ಕೇ ಜರುಗಿತೆಯಾದವನ ಅನುರೂಪ	ಷರಾ		
							ಪಾಯ	ಫಿಂಟ್	ಅಂಚಲ್		ಮೇಲ್ಕಾವಣೆ ಹಂತ		ಮೇಲ್ಕಾವಣೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ		ಷೋಣೀಗೊಟ್ಟಿರುವ ಮನೆಗಳು		ಷೋಣೀಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು			ಪೂರ್ಣವಾಗದೇ ಇರುವ ಮನೆಗಳು	
									ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ						
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ																						
1	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ		1	8	4768000											4	4	0	ನಿವೇಶನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.		
			ಒಟ್ಟು	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>4768000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>			
2	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ		1	8	4768000											4	4	0	ನಿವೇಶನವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.		
3		ಹರಪನಹಳ್ಳಿ		1	8	4768000											4	4	0			
			ಒಟ್ಟು	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>9536000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>			
4	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ		1	8	4768000											4	4	0	ನಿವೇಶನವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.		
			ಒಟ್ಟು	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>4768000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>			
5	ಮಧುಗಿರಿ	ಪಾವಗಡ		1	8	4768000											4	4	0	ನಿವೇಶನವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.		
6		ಶಿರಾ		1	8	4768000											4	4	0			
7		ಗುಬ್ಬಿ		1	8	4768000											4	4	0			
8		ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್		1	8	4768000										4	4	0			
			ಒಟ್ಟು	<b>4</b>	<b>32</b>	<b>19072000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>			
9	ರಾಮನಗರ	ಮಾಗಡಿ		1	8	4768000											4	4	0	ನಿವೇಶನವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.		
10		ಕನಕಪುರ		1	8	4768000											4	4	0			
			ಒಟ್ಟು	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>9536000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>			
			ಒಟ್ಟು	<b>10</b>	<b>80</b>	<b>47680000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>			
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ																						
1	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ		1	8	4768000											4	4	0	ನಿವೇಶನವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.		
				ಒಟ್ಟು	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>4768000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>			
2	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ		1	8	4768000											4	4	0	ನಿವೇಶನವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.		
			MIAO		1	8	4768000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>			
			ಒಟ್ಟು	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>9536000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>			

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ಹಂತ	ಬ್ಲಾಕುಗಳು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (16.01.2012)												
				ಪಾಯ	ಫಿಂಟ್	ಅಂಟಲ್		ಮೇಲ್ಭಾವಣೆ ಹಂತ		ಮೇಲ್ಭಾವಣೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ		ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದೇ ಇರುವ ಮನೆಗಳು
						ನೇಲ ಮಹಡಿ	1ನೇ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	1ನೇ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	1ನೇ ಮಹಡಿ	ನೇಲ ಮಹಡಿ	1ನೇ ಮಹಡಿ			
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ		ಹಂತ-1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
		ಹಂತ-2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	1
		ಹಂತ-3	13	4	0	1	0	0	0	1	0	4	0	0	0	3
		ಹಂತ-4	12	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		ಹಂತ-5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
ಒಟ್ಟು			51	10	4	1	0	0	0	1	0	4	1	4	10	16
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ		ಹಂತ-1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0
		ಹಂತ-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		ಹಂತ-3	8	2	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0
		ಹಂತ-4	11	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		ಹಂತ-5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ಒಟ್ಟು			27	10	0	0	0	1	2	0	0	0	6	1	2	5